

Звіт  
про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі у м.Чорноморська  
у 2018 році

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн.		
								План	Факт.	
1	№ 2018-3	«Озеленення Лібентальського парку та його благоустрій» с.Малодолинське	Виготовлення проектної документації будівельною організацією «Строитель»	13,00	13,00		Виготовлена проектна документація (кошторисна частина)	13,00	13,00	Проектна документація (кошторисна частина)
	№ 2018-3	«Озеленення Лібентальського парку та його благоустрій» с.Малодолинське	Експертиза проектно-кошторисної документації	3,2	3,2		Експертиза проектно-кошторисної документації	3,2	3,2	Експертиза проектно-кошторисної документації
	№ 2018-3	«Озеленення Лібентальського парку та його благоустрій» с.Малодолинське	Капітальний ремонт-відновлення та упорядкування території балки майбутнього «Лібентальського парку»	482,8	482,8		Капітальний ремонт-відновлення та упорядкування території балки майбутнього «Лібентальського парку», а саме: Розчищення струмка, розробка бульдозерами ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на самоскиди, перевезення ґрунту, планування площ механізованими способами	482,8	482,8	1.Прочищено русло річки Планування площі майбутнього «Лібентальського парку»

--	--	--	--	--	--

Голова Малодолинської сільської адміністрації



<p>Облаштування струв, розробка ґрунту у руслі джерел з монтажем залізобетонних кілець, улаштування піщаної та щебеневої основи під трубопроводом, укладенням трубопровод для відведення джерельних вод, засипання траншей, пазах котлованів та ям.</p>	161,3	161,3	<p>2.Відновлені та поєднані з руслом річки джерела. 8 джерел виділені колодзями. Прокладена дренажна труба о 200 для відведення джерел до річки.</p>
<p>Вивіз сміття: Навантаження та перевезення сміття</p>	169,5	169,5	<p>3: Вивезено побутове сміття.</p>
<p>Інші витрати: ПДВ, покриття адміністр. витрат будів. організацій та ін.</p>	90,8		



А.В.Ленський